

Підприємство, організація - Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (42141004)  
Замовник - КНП "Золочівська центральна районна лікарня" Золочівської міської ради  
Генпідрядник - ТОВ "Країна Будсервіс"  
Субпідрядник -  
Договір № 26-24/436 від 30.07.2024 року  
Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП "Золочівська ЦРЛ" на вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочеві Львівської області  
Найменування об'єкта: Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП "Золочівська ЦРЛ" на вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочеві Львівської області. (виконання робіт в приміщеннях будівель, що експлуатуються)

А К Т № 2  
приймання виконаних будівельних робіт  
за грудень 2024 року

| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                         | Обґрунтування<br>(шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. |                                         |                                  | Виконано робіт (витрати), грн. | Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.год.                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                     |                                               |                |           | Всього                            | у тому числі                            |                                  |                                |                                                                            |
|        |                                                                                     |                                               |                |           |                                   | Заробітна плата                         | Експлуатація машин та механізмів |                                |                                                                            |
|        |                                                                                     |                                               |                |           |                                   | у тому числі заробітна плата машиністів |                                  |                                | Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.год. |
| 1      | 2                                                                                   | 3                                             | 4              | 5         | 6                                 | 7                                       | 8                                | 9                              | 10                                                                         |
|        | Локальний кошторис<br>02-01-01<br>на система вентиляції<br>Розділ . Вентиляція ПВ-1 |                                               |                |           |                                   |                                         |                                  |                                |                                                                            |

| 1  | 2                                                                                                              | 3                                         | 4     | 5      | 6        | 7        | 8     | 9        | 10    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|-------|----------|-------|
| 1  | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | КР15-120-11                               | 100м2 | 0,0573 | 16066,93 | 16061,85 | -     | 920,64   | 12,34 |
| 2  | Прокладання повітроводів периметром до 700 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм             | КР15-120-2                                | 100м2 | 0,0088 | 26952,16 | 26944,56 | -     | 237,18   | 3,18  |
| 3  | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм              | КР15-120-1                                | 100м2 | 0,0151 | 26952,16 | 26944,56 | -     | 406,98   | 5,46  |
| 4  | Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 700х150(Н) мм                           | С130-1109-100<br>варіант 1                | м     | 1,25   | 1147,82  | -        | -     | 1434,78  | -     |
| 5  | Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 200х150(Н) мм                           | С130-1109-103<br>С130-10-111<br>варіант 1 | м     | 1,25   | 393,28   | -        | -     | 491,60   | -     |
| 6  | Коліно з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 700х400 мм 90 град. з фланцем                                       | С130-10-111<br>варіант 1                  | шт    | 1      | 1586,83  | -        | -     | 1586,83  | -     |
| 7  | Коліно з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 700х150 мм 45 град.                                                 | С130-10-111<br>варіант 2                  | шт    | 2      | 456,33   | -        | -     | 912,66   | -     |
| 8  | Коліно з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм діам. 200 мм 90 град.                                               | С130-10-112<br>варіант 2                  | шт    | 4      | 232,11   | -        | -     | 928,44   | -     |
| 9  | Перехід редуційний з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 250х200                                                 | С130-10-137<br>варіант 1                  | шт    | 2      | 228,67   | -        | -     | 457,34   | -     |
| 10 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т                                             | КР15-95-1                                 | насос | 1      | 2417,70  | 2331,56  | 44,55 | 2417,70  | 29,42 |
| 11 | Насос циркуляційний Wilo Star RS 25/6                                                                          | С1630-1162-11<br>варіант 2                | шт    | 1      | 18513,83 | -        | 1,67  | 18513,83 | 0,02  |
| 12 | Комплект гайок до насоса 1"                                                                                    | С121-792-15-1<br>варіант 1                | шт    | 1      | 88,84    | -        | -     | 88,84    | -     |
| 13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм     | КР15-19-4                                 | 100м  | 0,003  | 7029,54  | 6934,56  | -     | 21,09    | 0,25  |
| 14 | Труби поліпропіленові PN 20 PPR STAB1 з алюмінієвою фольгою діам. 40х6,7 мм                                    | С113-1700<br>варіант 1                    | м     | 0,3    | 201,58   | -        | -     | 60,47    | -     |
| 15 | Муфта ПП редуційна діам. 40/32 мм                                                                              | С113-1795<br>варіант 1                    | шт    | 2      | 23,18    | -        | -     | 46,36    | -     |

| 1  | 2                                                                                                                                                      | 3                      | 4     | 5    | 6        | 7        | 8                 | 9       | 10           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|----------|----------|-------------------|---------|--------------|
| 16 | Муфта ПП НР 40х1 1/4" мм                                                                                                                               | С113-1814<br>варіант 1 | шт    | 2    | 390,38   | -        | -                 | 780,76  | -            |
| 17 | Коліно 1 1/4х32                                                                                                                                        | С113-1814<br>варіант 3 | шт    | 1    | 285,53   | -        | -                 | 285,53  | -            |
| 18 | Різьба стальна внутрішня 1 1/4"                                                                                                                        | С113-1791-<br>1        | шт    | 2    | 19,51    | -        | -                 | 39,02   | -            |
| 19 | Кран кульовий з американкою діам. 32 мм                                                                                                                | варіант 2<br>С113-2157 | шт    | 1    | 549,89   | -        | -                 | 549,89  | -            |
| 20 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | варіант 1<br>КР15-20-2 | 100шт | 0,01 | 31895,81 | 26656,29 | 2893,36<br>108,63 | 318,96  | 3,33<br>0,01 |
| 21 | Балансувальний клапан Netz STROEMAX 1 1/4"                                                                                                             | С113-2301<br>варіант 1 | шт    | 1    | 1473,35  | -        | -                 | 1473,35 | -            |
| 22 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм                                             | КР15-19-3              | 100м  | 0,04 | 6600,62  | 6511,83  | -                 | 264,02  | 3,13         |
| 23 | Труби поліпропіленові діам. 32 мм                                                                                                                      | С113-1691<br>варіант 1 | м     | 4    | 102,46   | -        | -                 | 409,84  | -            |
| 24 | Трійники з поліпропілену діам. 32/20/32 мм                                                                                                             | С113-1049<br>варіант 1 | шт    | 2    | 18,95    | -        | -                 | 37,90   | -            |
| 25 | Трійники з поліпропілену діам. 1"х1/2"х1" мм                                                                                                           | С113-1049<br>варіант 2 | шт    | 1    | 147,04   | -        | -                 | 147,04  | -            |
| 26 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                           | С113-1707              | шт    | 10   | 19,10    | -        | -                 | 191,00  | -            |
| 27 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                           | С113-1715              | шт    | 3    | 19,10    | -        | -                 | 57,30   | -            |
| 28 | Муфти з поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                                      | С113-1280<br>варіант 1 | шт    | 1    | 9,33     | -        | -                 | 9,33    | -            |
| 29 | Муфта ПП РЗ 32х1"                                                                                                                                      | С113-1280<br>варіант 2 | шт    | 4    | 192,93   | -        | -                 | 771,72  | -            |
| 30 | Муфта ПП РВ 32х1"                                                                                                                                      | С113-1280<br>варіант 3 | шт    | 2    | 152,64   | -        | -                 | 305,28  | -            |
| 31 | Американка 1"                                                                                                                                          | С131-95-<br>57-14      | шт    | 3    | 255,31   | -        | -                 | 765,93  | -            |
| 32 | Ніпель, Ду 1" мм                                                                                                                                       | С113-2064<br>варіант 1 | шт    | 1    | 93,16    | -        | -                 | 93,16   | -            |
| 33 | Кран кульовий Ду 25 вз                                                                                                                                 | С113-2156<br>варіант 1 | шт    | 2    | 904,83   | -        | -                 | 1809,66 | -            |

| 1  | 2                                                                                                           | 3                                                    | 4        | 5     | 6       | 7       | 8     | 9       | 10   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|---------|---------|-------|---------|------|
| 34 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових]                           | КР15-19-1                                            | 100м     | 0,005 | 5739,79 | 5655,38 | -     | 28,70   | 0,34 |
| 35 | напірних діаметром 20 мм<br>Труби поліпропіленові діам. 20 мм                                               | С113-1689<br>варіант 1                               | м        | 0,5   | 45,86   | -       | -     | 22,93   | -    |
| 36 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                | С113-1705                                            | шт       | 3     | 5,23    | -       | -     | 15,69   | -    |
| 37 | Муфта ПП ВР 20х12"                                                                                          | С113-1278<br>варіант 1                               | шт       | 1     | 46,94   | -       | -     | 46,94   | -    |
| 38 | Муфта ПП ЗР 20х12"                                                                                          | С113-1278<br>варіант 2                               | шт       | 1     | 48,48   | -       | -     | 48,48   | -    |
| 39 | Кран 1/2"                                                                                                   | С113-2154<br>варіант 1                               | шт       | 1     | 122,41  | -       | -     | 122,41  | -    |
| 40 | Клей-піна 900 мл                                                                                            | С111-330-<br>3-1                                     | шт       | 15    | 258,59  | -       | -     | 3878,85 | -    |
| 41 | Анкер хімічний 300 мл                                                                                       | варіант 1<br>С111-330-<br>3-1                        | шт       | 6     | 427,01  | -       | -     | 2562,06 | -    |
| 42 | Герметик 280 мл                                                                                             | варіант 2<br>С111-330-<br>3-1                        | шт       | 2     | 344,69  | -       | -     | 689,38  | -    |
| 43 | Установлення кранів повітряних                                                                              | варіант 3<br>КР15-104-5                              | комплект | 1     | 24,02   | 24,02   | -     | 24,02   | 0,28 |
| 44 | Автоматичний розповітрявач 1/2"                                                                             | С130-379-<br>11                                      | шт       | 1     | 154,07  | -       | -     | 154,07  | -    |
| 45 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм                                                     | варіант 1<br>КР15-103-1                              | фільтр   | 1     | 164,05  | 135,61  | 20,97 | 164,05  | 1,69 |
| 46 | Фільтр механічний 1"                                                                                        | С1630-103<br>варіант 1                               | шт       | 1     | 411,01  | -       | -     | 411,01  | -    |
| 47 | Вентилі латунні та бронзові, діаметр умовного проходу 15-50 мм<br>[електричний або електромагнітний привід] | КМ12-810-1<br>в.в.<br>п.2.12.1.2<br>к(труд)=1,<br>25 | 10 шт    | 0,1   | 5907,60 | 5907,60 | -     | 590,76  | 7,2  |
| 48 | Вентиль термостатичний Герц TS-E-1"                                                                         | С130-1104<br>варіант 1                               | шт       | 1     | 1228,26 | -       | -     | 1228,26 | -    |
| 49 | Електропривід 0-10 В 24В                                                                                    | С130-549-<br>11                                      | шт       | 1     | 9053,91 | -       | -     | 9053,91 | -    |
|    | Інше                                                                                                        | варіант 1                                            |          |       |         |         | -     |         | -    |



| 1                                                 | 2                                                                                                                          | 3                          | 4     | 5    | 6        | 7       | 8              | 9        | 10           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------|----------|---------|----------------|----------|--------------|
| 50                                                | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах                                                                               | КР3-9-3                    | 1 м3  | 0,22 | 40510,06 | 5318,06 | -              | 8912,21  | 16,85        |
| 51                                                | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                    | КБ15-182-1<br>к=1,15       | 100м2 | 0,5  | 12012,49 | 8205,30 | -              | 6006,25  | 53,01        |
| 52                                                | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                        | КБ15-182-3<br>к=2          | 100м2 | 0,5  | 9982,64  | 4229,84 | -              | 4991,32  | 25,78        |
| 53                                                | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними микочими сумішами стін, підготовлених під фарбування             | КР12-49-5                  | 100м2 | 0,7  | 12055,40 | 4070,93 | -              | 8438,78  | 36,82        |
| 54                                                | Навантаження сміття вручну                                                                                                 | КР20-40-1                  | 1 т   | 3,25 | 129,45   | 129,45  | -              | 420,71   | 6,36         |
| 55                                                | Перевезення будівельного сміття на відстань 1 км                                                                           | СЗ31-34-3<br>варіант 1     | т     | 3,25 | 28,69    | -       | 28,69          | 93,24    | -            |
| 56                                                | Кабельно-проводникова продукція<br>Труба вініластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | КМ8-409-1                  | 100 м | 0,5  | 3968,05  | 3738,59 | 195,51<br>7,34 | 1984,03  | 25,4<br>0,04 |
| 57                                                | Труба гнучка, гофрована для електропроводки 16 мм                                                                          | С113-2124<br>варіант 1     | м     | 50   | 12,12    | -       | -              | 606,00   | -            |
| 58                                                | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                   | КМ8-148-1                  | 100 м | 0,5  | 1538,88  | 1538,88 | -              | 769,44   | 9,6          |
| 59                                                | Кабель ПВС переріз 5х2,5 мм2                                                                                               | С157-1-11<br>варіант 1     | м     | 20   | 86,82    | -       | -              | 1736,40  | -            |
| 60                                                | Кабель ПВС переріз 5х6 мм2                                                                                                 | С154-62-72-38<br>варіант 1 | м     | 20   | 225,32   | -       | -              | 4506,40  | -            |
| 61                                                | Кабель ПВС переріз 3х2,5 мм2                                                                                               | С157-300-19<br>варіант 1   | м     | 10   | 62,25    | -       | -              | 622,50   | -            |
| Разом по розділу Вентиляція ПВ-1                  |                                                                                                                            |                            |       |      |          |         |                | 94963,23 | 240,44       |
| Разом за локальним кошторисом прямих витрат, грн. |                                                                                                                            |                            |       |      |          |         |                | 94963,23 | 0,08         |
| <b>Локальний кошторис</b>                         |                                                                                                                            |                            |       |      |          |         |                |          | 240,44       |
| <b>02-01-02</b>                                   |                                                                                                                            |                            |       |      |          |         |                |          | 0,08         |
| <b>на пожежна сигналізація</b>                    |                                                                                                                            |                            |       |      |          |         |                |          |              |
| 62                                                | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС                                             | КМ10-667-1                 | шт    | 1    | 3419,86  | 3417,98 | 1,88<br>0,23   | 3419,86  | 44,16        |
| 63                                                | Прилад "Трас-4П.1"                                                                                                         | С1545-70-8<br>варіант 1    | шт    | 1    | 10928,71 | -       | -              | 10928,71 | -            |
| 64                                                | Монтаж акумуляторної батареї                                                                                               | КМ8-121-1                  | шт    | 3    | 315,07   | 315,07  | -              | 945,21   | 11,52        |

| 1  | 2                                                                                                         | 3                     | 4    | 5    | 6        | 7       | 8            | 9        | 10            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|----------|---------|--------------|----------|---------------|
| 65 | Акумулятор 12V/22Ah                                                                                       | С116-9-1<br>варіант 1 | шт   | 1    | 760,54   | -       | -            | 760,54   | -             |
| 66 | Батареї акумуляторні 12V/18Ah                                                                             | С116-9-1<br>варіант 2 | шт   | 2    | 2085,73  | -       | -            | 4171,46  | -             |
| 67 | Монтаж трансформанта світлового [табло]                                                                   | КМ10-386-15           | шт   | 2    | 315,07   | 315,07  | -            | 630,14   | 7,68          |
| 68 | Оповіщувач ОС-1 "Вихід"                                                                                   | С1547-4-5-В1          | шт   | 2    | 755,29   | -       | -            | 1510,58  | -             |
| 69 | Монтаж сповіщувача ручного                                                                                | КМ8-532-4             | шт   | 1    | 196,92   | 196,92  | -            | 196,92   | 2,4           |
| 70 | Ручний сповіщувач ИГР-1                                                                                   | 1504-1019-В1          | шт   | 1    | 228,27   | -       | -            | 228,27   | -             |
| 71 | Пульт або табло, кількість сигналів до 5                                                                  | КМ10-682-1            | шт   | 1    | 630,14   | 630,14  | -            | 630,14   | 7,68          |
| 72 | Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-1"                                                                     | С1545-70-10           | шт   | 1    | 1132,04  | -       | -            | 1132,04  | -             |
| 73 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг                           | КМ11-96-1             | шт   | 1    | 152,14   | 152,14  | -            | 152,14   | 1,92          |
| 74 | Модуль МРЛ-2.1 релейний                                                                                   | С118-80-1-1           | шт   | 1    | 821,39   | -       | -            | 821,39   | -             |
| 75 | Пульт або табло, кількість сигналів до 15                                                                 | КМ10-682-3            | шт   | 1    | 1260,29  | 1260,29 | -            | 1260,29  | 15,36         |
| 76 | Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення (УКМО) "ТС" модель VA-2240WM                  | С100-8-14-1-2         | шт   | 1    | 51268,78 | -       | -            | 51268,78 | -             |
| 77 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                              | КМ10-386-7            | шт   | 12   | 297,22   | 297,22  | -            | 3566,64  | 46,08         |
| 78 | Гучномовець настінний ТС, модель Т- 103 Е                                                                 | С1630-1478-2А         | шт   | 12   | 828,37   | -       | -            | 9940,44  | -             |
| 79 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий, тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | КМ10-668-1            | шт   | 12   | 146,86   | 139,55  | 7,31<br>0,88 | 1762,32  | 23,04<br>0,15 |
| 80 | Димовий сповіщувач СПД-3                                                                                  | С1545-70-9            | шт   | 12   | 241,66   | -       | -            | 2899,92  | -             |
| 81 | Прокладання коробів пластикових                                                                           | КБ21-12-2<br>к=1,15   | 100м | 0,92 | 3557,67  | 3545,08 | -            | 3273,06  | 41,64         |

| 1    | 2                                                                           | 3                                                                   | 4     | 5    | 6       | 7       | 8 | 9                | 10            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|---------|---|------------------|---------------|
| 82   | Короб 15x10                                                                 | С1512-1-10-1                                                        | м     | 74   | 18,27   | -       | - | 1351,98          | -             |
| 83   | Короб 25x16                                                                 | С1512-1-10-1                                                        | м     | 14   | 29,51   | -       | - | 413,14           | -             |
| 84   | Короб 25x25                                                                 | С1512-1-10-1<br>варіант 1<br>С1512-1-10-1<br>варіант 2<br>КМ8-399-1 | м     | 4    | 59,16   | -       | - | 236,64           | -             |
| 85   | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup>   | КМ8-148-1                                                           | 100 м | 2,3  | 461,66  | 461,66  | - | 1061,82          | 13,25         |
| 86   | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг    | КМ8-148-1                                                           | 100 м | 2,35 | 1538,88 | 1538,88 | - | 3616,37          | 45,12         |
| 87   | Провід ПСВВ 4x0,4 мм <sup>2</sup>                                           | С157-300-80                                                         | м     | 230  | 7,29    | -       | - | 1676,70          | -             |
| 88   | Кабель JE-H(S) FE180/E30 1x2x0,8 мм <sup>2</sup>                            | варіант 1<br>С157-300-1                                             | м     | 200  | 15,30   | -       | - | 3060,00          | -             |
| 89   | Кабель КТВ-ВП (100) 4x2x0,5 (У/УТР-cat.5E)                                  | варіант 1<br>С157-300-1                                             | м     | 35   | 17,66   | -       | - | 618,10           | -             |
|      | Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.                           | варіант 2                                                           |       |      |         |         |   | 111533,60        | 259,85        |
|      |                                                                             |                                                                     |       |      |         |         |   | 0,15             |               |
| I.   | <b>Разом прями витрати</b>                                                  |                                                                     | грн.  |      |         |         |   | <b>206496,83</b> | <b>500,29</b> |
|      | у тому числі:                                                               |                                                                     |       |      |         |         |   |                  | 0,23          |
|      | - вартість матеріалів, виробів та комплектів                                |                                                                     | грн.  |      |         |         |   | 167189,05        |               |
|      | - заробітна плата                                                           |                                                                     | грн.  |      |         |         |   | 38932,73         |               |
|      | - вартість експлуатації машин                                               |                                                                     | грн.  |      |         |         |   | 375,05           |               |
|      | у тому числі:                                                               |                                                                     |       |      |         |         |   |                  |               |
|      | - заробітна плата робітників, що обслуговують машини                        |                                                                     | грн.  |      |         |         |   | 18,01            |               |
| II.  | <b>Загальновиробничі витрати</b>                                            | Розрахунок                                                          | грн.  |      |         |         |   | <b>19873,42</b>  | <b>49,36</b>  |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд                |                                                                     | грн.  |      |         |         |   | -                | -             |
| IV.  | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період |                                                                     | грн.  |      |         |         |   | -                | -             |
|      | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)                              |                                                                     | грн.  |      |         |         |   | <b>226370,25</b> | <b>549,65</b> |
|      | у тому числі: зворотні суми                                                 |                                                                     | грн.  |      |         |         |   | -                | 0,23          |

| 1     | 2                                                                                                                                      | 3                | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                | 10                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---|---|---|---|------------------|-----------------------|
| V.    | <b>Інші сукупні витрати</b>                                                                                                            |                  | грн. |   |   |   |   | <b>29347,00</b>  | <b>549,65</b><br>0,23 |
|       | у тому числі:                                                                                                                          |                  |      |   |   |   |   |                  |                       |
|       | - Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом                                                   | Настанова [4.28] | грн. |   |   |   |   | 10560,00         | -                     |
|       | - Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва                                                       | Настанова [4.29] | грн. |   |   |   |   | 18787,00         |                       |
|       | <b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>                                                                                                           |                  | грн. |   |   |   |   | <b>255717,25</b> | <b>549,65</b><br>0,23 |
| VI.   | <b>Прибуток (7,65)</b>                                                                                                                 | Настанова [4.38] | грн. |   |   |   |   | 4206,58          |                       |
| VII.  | <b>Адміністративні витрати (3,89)</b>                                                                                                  | Настанова [4.39] | грн. |   |   |   |   | 2139,03          |                       |
| VIII. | <b>Кошти на покриття ризиків</b>                                                                                                       |                  | грн. |   |   |   |   | -                |                       |
| IX.   | <b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами</b>                                                        |                  | грн. |   |   |   |   | -                |                       |
|       | <b>Всього вартість будівельних робіт</b>                                                                                               |                  | грн. |   |   |   |   | 230576,83        |                       |
|       | <b>Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>                                                                                            |                  | грн. |   |   |   |   | <b>262062,86</b> | <b>549,65</b><br>0,23 |
| X.    | <b>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)</b> |                  | грн. |   |   |   |   | 262062,86        |                       |
|       | <b>Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>                                                                                          |                  | грн. |   |   |   |   | 52412,57         | <b>549,65</b><br>0,23 |
| XI.   | <b>Податок на додану вартість</b>                                                                                                      | Настанова [4.43] | грн. |   |   |   |   |                  |                       |



| 1 | 2                      | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                | 10                           |
|---|------------------------|---|------|---|---|---|---|------------------|------------------------------|
|   | <b>Всього за актом</b> |   | грн. |   |   |   |   | <b>314475,43</b> | <b>549,65</b><br><b>0,23</b> |

Примітка:

- Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 45226,21 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 38932,73 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 18,01 грн.;

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 6275,47 грн..

М. П. Замовник:

М. П. Генпідрядник (підрядник):

М. П. Технагляд:

Об'єми погоджено

П.Д. Турчин



І.В. Кічану

М.І. Сендєцький

" " 20\_\_ року

" " 20\_\_ року

" " 20\_\_ року



Підприємство, організація -  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (42141004)

Замовник - КНП "Золочівська центральна районна лікарня" Золочівської міської ради  
Гендиректор - ТОВ "Країна Будсервіс"  
Субпідрядник -

Договір № 26-24/436 від 30.07.2024 року  
Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Капітальний ремонт протипожежного укриття в будівлі головного корпусу (літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП "Золочівська ЦРЛ" на вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочеві Львівської області

\* ДОБІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ \*

за грудень 2024 р.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                         |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Найменування об'єктів, пускових комплексів | Всього вартість виконаних робіт по об'єкту                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Всього вартість виконаних робіт з ПДВ   |                                       |
|                                            | у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | у тому числі:                           |                                       |
|                                            | 1. Капітальний ремонт протипадійного укриття в будівлі головного корпусу (літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП "Золочівська ЦРЛ" на вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочеві Львівської області. (виконання робіт в приміщеннях будівель, що експлуатуються) |                                            | 1. Будівельні роботи<br>2. Інші витрати |                                       |
| 3 початку                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 973,42959                                  | 973,42959                               | 1168,11551                            |
| звітний місяць включно                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 973,42959                                  | 973,42959                               | 1168,11551                            |
| 3 початку року по звітний місяць включно   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 973,42959                                  | 973,42959                               | 1168,11551                            |
| Вартість виконаних робіт та витрати        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Всього вартість виконаних робіт по об'єкту |                                         | Всього вартість виконаних робіт з ПДВ |
| (тис. грн.)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | у тому числі за звітний місяць             |                                         | у тому числі за звітний місяць        |

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбаня яких покладено на виконавця робіт

М. П. ЗАМОВНИК

М. П. Генпідрядник (підрядник) \_\_\_\_\_ І. В. Кіцану \_\_\_\_\_

20 poky

20 poky