

«Затверджую»
Директор КНП "Золочівська центральна
районна лікарня"
_____ Т.П.Яцунський
«____» _____ 2024 р.

АКТ №1

про внесення змін та доповнень з метою покращення якості робіт до договору з капітального ремонту протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП "Золочівська ЦРЛ" на вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочеві Львівської області

«__» _____ 2024 року

м. Золочів

Комісія в складі: провідного інженера КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Сербан П.В., інженера технагляду Сендецького М.І., головного інженера проекту Фика А.Ю., директора ТОВ «Країна Будсервіс» Кіцану І.В., виконроба Турчина П.Я., провела обстеження стану виконання робіт з капітального ремонту протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП "Золочівська ЦРЛ" на вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочеві Львівської області та прийшла до висновку, що у зв'язку з тим, що певні проектні рішення та обсяги певних робіт по вказаному об'єкту не могли бути достовірно визначені в договірній документації до їх виконання, необхідно для покращення якості робіт з капітального ремонту протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП "Золочівська ЦРЛ" на вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочеві Львівської області погодити та виконати наступні роботи в проектних межах та без збільшення вартості договірної ціни даного об'єкту:

Локальний кошторис 02-01-01 на система вентиляції

Вентиляція ПВ-1

- 1) Дросель-клапан ДКСп діам. 200 мм замінити на заслінка КР 200 у кількості 2 шт
- 2) Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 700х200Н/500х150/700х200 замінити на трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 700х200Н/500х150/1500х150 у кількості 1 шт
- 3) Ізоляція Rockwool Lamella Mat 50 мм замінити на ізоляція "Алюфом" у кількості 11 м2
- 4) Додати норму КБ46-26-16 (Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 220 мм) у кількості 28 шт
- 5) Додати норму КБ46-26-32 к=47 (Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром 220 мм) у кількості 28 шт
- 6) Додати норму КБ46-26-16 (Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 260 мм) у кількості 11 шт
- 7) Додати норму КБ46-26-32 к=47 (Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ горизонтальних отворів діаметром 260 мм) у кількості 11 шт

Вентиляція ПВ-2

- 8) Норму КР15-122-15 (Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300x300 мм) замінити на норму КР15-122-1 (Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м²) у кількості 1 шт
- 9) Решітка металева регулююча розм. 300x300 мм замінити на дифузор МВ-200 у кількості 1 шт
- 10) Повітропровід спірально-навивний з оцинкованої сталі класу "Н" товщ. 0,55 діам. 125 мм збільшити на 0,1 м
- 11) Коліно з оцинкованої сталі 90 град. діам. 200 мм збільшити на 1 шт
- 12) Коліно з оцинкованої сталі 90 град. діам. 125 мм збільшити на 2 шт
- 13) Трійник з оцинкованої сталі класу "Н" товщ. 0,55 мм діам. 125 мм збільшити на 2 шт
- 14) Додати заглушка діам. 125 мм у кількості 1 шт



Сербан П.В.

Кіцану І.В.

Фик А.Ю.

Турчин П.Я.

Сендецький М.І.

«Затверджую»
Директор КНП "Золочівська центральна
районна лікарня"
_____ Т.П.Яцунський
« ____ » _____ 2024 р.

АКТ №2

про внесення змін та доповнень з метою покращення якості робіт до договору з капітального ремонту протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП "Золочівська ЦРЛ" на вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочеві Львівської області

« ____ » _____ 2024 року

м. Золочів

Комісія в складі: провідного інженера КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Сербан П.В., інженера технагляду Сендецького М.І., головного інженера проекту Фика А.Ю., директора ТОВ «Країна Будсервіс» Кіцану І.В., виконроба Турчина П.Я., провела обстеження стану виконання робіт з капітального ремонту протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП "Золочівська ЦРЛ" на вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочеві Львівської області та прийшла до висновку, що у зв'язку з тим, що певні проектні рішення та обсяги певних робіт по вказаному об'єкту не могли бути достовірно визначені в договірній документації до їх виконання, необхідно для покращення якості робіт з капітального ремонту протирадіаційного укриття в будівлі головного корпусу (Літера А-2) із влаштуванням вентиляційних мереж в КНП "Золочівська ЦРЛ" на вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочеві Львівської області погодити та виконати наступні роботи в проектних межах та без збільшення вартості договірної ціни даного об'єкту:

Локальний кошторис 02-01-01 на система вентиляції

- 1) Норму КР15-120-1 (Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм) збільшити на 1,51 м2
- 2) Додати: повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 700x150(Н) мм у кількості 1,25 м, коліно з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 700x400 мм 90 град. у кількості 1 шт, коліно з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 700x150 мм 45 град. у кількості 2 шт, коліно з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм діам. 200 мм 90 град. у кількості 4 шт, перехід редуційний з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 250x200 у кількості 2 шт
- 3) Насос циркуляційний Wilo TOP S 25/5 замінити на насос циркуляційний Wilo Star RS 25/6 у кількості 1 шт та додати комплект гайок до насоса 1" у кількості 1 шт
- 4) Додати норму КР15-19-3 (Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм) у кількості 4 м та додати: труби поліпропіленові діам. 32 мм у кількості 4 м, трійники з поліпропілену діам. 32/20/32 мм у кількості 2 шт, трійники з поліпропілену діам. 1"x1/2"x1" мм у кількості 1 шт, коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм у кількості 10 шт, коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм у кількості 3 шт, муфти з поліпропілену діам. 32 мм у кількості 1 шт, муфта ПП РЗ 32x1" у кількості 4 шт, муфта ПП РВ 32x1" у кількості 2 шт, американка 1" у кількості 3 шт, ніпель, Ду 1" мм у кількості 1 шт, кран кульовий Ду 25 в3 у кількості 2 шт

- 5) Додати норму КР15-19-1 (Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм) у кількості 0,5 м та додати: труби поліпропіленові діам. 20 мм у кількості 0,5 м, коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм у кількості 3 шт, муфта ПП ВР 20х1/2" у кількості 1 шт, муфта ПП ЗР 20х1/2" у кількості 1 шт, кран 1/2" у кількості 1 шт
- 6) Додати клей-піна 900 мл у кількості 15 шт, анкер хімічний 300 мл у кількості 6 шт, герметик 280 мл у кількості 2 шт
- 7) Додати норму КР15-104-5 (Установлення кранів повітряних) у кількості 1 шт та автоматичний розповірювач 1/2" у кількості 1 шт
- 8) Додати норму КР15-103-1 (Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм) у кількості 1 шт та фільтр механічний 1" у кількості 1 шт
- 9) Додати норму КМ12-810-1 (Вентилі латунні та бронзові, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]) у кількості 1 шт та додати вентиль термостатичний Герц TS-E-1" у кількості 1 шт, електропривід 0-10 В 24В у кількості 1 шт
- 10) Норму КР12-49-5 (Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними миючими сумішами стін, підготовлених під фарбування) збільшити на 20 м²
- 11) Додати норму КР20-40-1 (Навантаження сміття вручну) у кількості 3,25 т
- 12) Додати норму С331-34-3 (Перевезення будівельного сміття на відстань 1 км) у кількості 3,25 т
- 13) Кабель ПВС переріз 3х2,5 мм² у кількості 10 м

Локальний кошторис 02-01-02 на пожежна сигналізація

- 1) Норму КМ10-667-2 (Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС) замінити на норму КМ10-667-1 (Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС) у кількості 1 шт
- 2) Трилад ППКП «Тірас-16П замінити на прилад "Тірас-4П.1" у кількості 1 шт
- 3) Норму КМ8-121-1 (Монтаж акумуляторної батареї) збільшити на 2 шт
- 4) Додати батареї акумуляторні 12V/18Ah у кількості 2 шт
- 5) Комплекс апаратури «ВЕЛЛЕЗн-120-200» замінити на устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення (УКІМО) "ІТС" модель VA-2240WM (згідно накладної)
- 6) Акустична система ЗАС100ПН-2 замінити гучномовець настінний ІТС, модель Т- 103 Е у кількості 12 (згідно накладної)
- 7) Короб 15х10 збільшити на 46 м
- 8) Норму КМ8-148-1 (Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг) збільшити на 85 м
- 9) Кабель JE-H(St) FE180/E30 1х2х0,8 мм² збільшити на 50 м
- 10) Додати кабель КПВ-ВП (100) 4х2х0,5 (U/UTP-cat.5E) у кількості 35 м

Сербан П.В.

Кіцану І.В.

Фик А.Ю.

Турчин П.Я.

Сендецький М.І.